

週間工程表

現場代理人	監理技術者

伊丹市 上下水道局 整備保全室
 下水道課 工務下水Gr 殿

工事名 東有岡地区管渠更生工事

請負者 株式会社 神島組

工期 自)令和 元年 6月 25日
 至)令和 2年 3月 19日

現場代理人 福島 淳

施工場所	(実施)							(予定)						備考
	9月							9月						
	9日 月	10日 火	11日 水	12日 木	13日 金	14日 土	15日 日	16日 日	17日 火	18日 水	19日 木	20日 金	21日 土	
前処理	東有岡① 1623035	鈴原町 1224029	御願塚② 1328047	東有岡① 1722035	東有岡① 1723005				鈴原町 1122044					
	16230341	1224009	1328048	1722036	1723006				1123027					
	昆陽泉町 923904	御願塚① 1325060	森本 1919020	1722037	南本町 1723007				1223009					
	923056	1325017	1920008	1723004	1723008				1222023					
	1023066		1920009	1723003	1724002				1123036					
本施工										御願塚① 1328064	昆陽 919902	昆陽泉町 1024037		

凡例 昼間施工 夜間施工



