

週間工程表

| | |
|-------|-------|
| 現場代理人 | 監理技術者 |
| | |

伊丹市 上下水道局 整備保全室
 下水道課 工務下水Gr 殿

工事名 東有岡地区管渠更生工事

請負者 株式会社 神島組

工期 自)令和元年 6月 25日
 至)令和2年 3月 19日

現場代理人 福島 淳

| 施工場所 | (実施) | | | | | | | | (予定) | | | | | | 備考 |
|------|----------|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|----------|--|--|---------------|--|--|---------|---------|----|
| | 9月 | | | | | | | | 10月 | | | | | | |
| | 23日 月 | 24日 火 | 25日 水 | 26日 木 | 27日 金 | 28日 土 | 29日 日 | 30日 月 | 1日 火 | 2日 水 | 3日 木 | 4日 金 | 5日 土 | 6日 日 | |
| 前処理 | | 東有岡㊦ 1623902 1623056 | | | | | | 東有岡㊦ 1822023 1723030 1622065 1622052 | 御願塚㊦ 1428009 南本町 1624015 森本 1919025 1919026 1920020 | 昆陽 1021043 | 南本町 1724017 1724018 1724019 1724020 1725011 | 東有岡㊦ 1822029 1822028 1822002 1822013 | | | |
| 本施工 | | | 御願塚㊦ 1328063 | 昆陽 1021016 | 昆陽泉町 1023904 | | | | | | | | | | |

凡例 昼間施工 夜間施工

