



# 週間工程表

現場代理人	監理技術者
	

伊丹市 上下水道局 整備保全室  
下水道課 工務下水Gr 殿

工事名 東有岡地区管渠更生工事

請負者 株式会社 神島組

工期 自)令和 元年 6月 25日  
至)令和 2年 3月 19日

現場代理人 福島 淳

施工場所	(実施)							(予定)					備考	
	10月							11月						
	21日 月	22日 火	23日 水	24日 木	25日 金	26日 土	27日 日	28日 月	29日 火	30日 水	31日 木	1日 金		2日 土
本施工	豊浦浚渫		豊浦浚渫	豊浦浚渫	豊浦浚渫									
	東有岡① 1622065		御願塚① 1328047	南本町 1524022	昆陽 1121001									
	大阪環境		大阪環境	大阪環境	大阪環境			昆陽泉 923056	鈴原 1223009	森本 1919020	南本町 1624015	南本町 1724019		
	昆陽泉 923904		森本 1920008	東有岡① 1723005	東有岡① 1723006									

凡例 昼間施工  夜間施工 

