

週間工程表

| | |
|-------|-------|
| 現場代理人 | 監理技術者 |
| | |

伊丹市 上下水道局 整備保全室
 下水道課 工務下水Gr 殿

工事名 東有岡地区管渠更生工事

請負者 株式会社 神島組

工期 自)令和 元年 6月 25日
 至)令和 2年 3月 19日

現場代理人 福島 淳

| 施工場所 | (実施) | | | | | | | (予定) | | | | | | | 備考 |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------|----------|----|
| | 12月 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2日 月 | 3日 火 | 4日 水 | 5日 木 | 6日 金 | 7日 土 | 8日 日 | 9日 月 | 10日 火 | 11日 水 | 12日 木 | 13日 金 | 14日 土 | 15日 日 | |
| 本施工 | 東有岡 1622052 | 鈴原 1222023 | 東有岡 1822002 | 南本町 1724020 | 南本町 1724017 | | | 森本 1919025 | 鈴原 1123036 | 昆陽 1121020 | 南本町 1724002 | 南本町 1724018 | | | |
| | | | | | | 試験堀 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 東有岡 1822013 中央 1522013 | | | | | | | | | |

凡例 昼間施工 夜間施工



