

週間工程表

現場代理人	監理技術者

伊丹市 上下水道局 整備保全室
 下水道課 工務下水Gr 殿

工事名 東有岡地区管渠更生工事

工期 自)令和 元年 6月 25日
 至)令和 2年 3月 19日

請負者 株式会社 神島組

現場代理人 福島 淳

施工場所	(実施)							(予定)							備考
	2月														
	3日 月	4日 火	5日 水	6日 木	7日 金	8日 土	9日 日	10日 月	11日 火	12日 水	13日 木	14日 金	15日 土	16日 日	
	■ (内業:書類作成)						■	■ (内業)		■ (内業:書類作成)				■	
本施工															
前処理 後処理 その他					■ 試験堀 中央										

凡例 昼間施工 ■ 夜間施工 ■