

# 週間工程表

現場代理人	監理技術者

伊丹市 上下水道局 整備保全室  
下水道課 工務下水Gr 殿

工事名 東有岡地区管渠更生工事

工期 自)令和 元年 6月 25日  
至)令和 2年 3月 19日

請負者 株式会社 神島組

現場代理人 福島 淳

施工場所	(実施)						(予定)						備考		
	2月						3月								
	24日 月	25日 火	26日 水	27日 木	28日 金	29日 土	1日 日	2日 月	3日 火	4日 水	5日 木	6日 金		7日 土	8日 日
本施工		(内業:書類作成)							中央 管更生 1521047			東有岡 管更生 1822013			
前処理 後処理 その他						中央 人孔設置 1521047 東有岡 人孔設置 1822013	中央 前処理 1521047		東有岡 前処理 1822013		東有岡 後処理 1822013				

凡例 昼間施工  夜間施工

