

# 週間工程表

現場 代理人	監理 技術者

伊丹市 上下水道局 整備保全室  
下水道課 工務下水Gr 殿

工事名 東有岡地区管渠更生工事

工期 自)令和 元年 6月 25日  
至)令和 2年 3月 19日

請負者 株式会社 神島組

現場代理人 福島 淳

施工場所	(実施)							(予定)							備考
	3月														
	9日 月	10日 火	11日 水	12日 木	13日 金	14日 土	15日 日	16日 月	17日 火	18日 水	19日 木	20日 金	21日 土	22日 日	
本施工															
前処理 後処理 その他	中央 後処理 1521047			中央 舗装本復旧 1521047		中央 舗装本復旧 1522013									

凡例 昼間施工  夜間施工