

# 週間工程表

現場代理人	監理技術者

伊丹市 上下水道局 整備保全室  
 下水道課 工務下水Gr 殿

工事名 東有岡地区管渠更生工事

請負者 株式会社 神島組

工期 自)令和 元年 6月 25日  
 至)令和 2年 3月 19日

現場代理人 福島 淳

施工場所	(実施)							(予定)							備考
	7月			8月				8月							
	29日 月	30日 火	31日 水	1日 木	2日 金	3日 土	4日 日	5日 月	6日 火	7日 水	8日 木	9日 金	10日 土	11日 日	
事前調査工															
	鈴原町 1224009 1224029 御願塚① 1325017 1325060 33250404	鈴原町 1224009 御願塚② 1328047 1328062 1328063 1328064	南本町 1524022 1624015 昆陽 919902 1021016 1021017 1120056 南町 1628003	昆陽泉町 923904 1024037 御願塚③ 1327011 1327012				昆陽泉町 923056 1023066 1023904 東有岡④ 1623035 16230341	鈴原町 1122044 1123027 1123036 1222023 1223009	森本 1919020 1920008 1920009	東有岡⑤ 1722035 1722036 1722037 1723003 1723004	東有岡⑥ 1723005 1723006 南本町 1723007 1723008 1724002			
凡例 昼間施工 <span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: red; vertical-align: middle;"></span> 夜間施工 <span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: blue; vertical-align: middle;"></span>															



伊丹市東有岡1丁目付近



伊丹市御願塚2丁目付近

