

週間工程表

現場 代理人	監理 技術者

伊丹市 上下水道局 整備保全室
下水道課 工務下水Gr 殿

工事名 東有岡地区管渠更生工事

工期 自)令和 元年 6月 25日
至)令和 2年 3月 19日

請負者 株式会社 神島組

現場代理人 福島 淳

施工場所	(実施)							(予定)							備考
	8月														
	12日 月	13日 火	14日 水	15日 木	16日 金	17日 土	18日 日	19日 月	20日 火	21日 水	22日 木	23日 金	24日 土	25日 日	
事前調査工				盆休み							夜間施工				
								東有岡㊟ 1622052 1622065 1723030 1822023	東有岡㊟ 1623056 1623902		昆陽 1021043 1121001 1121002 1121020 口酒井 2123015	南本町 1724017 1724018 1724019 1724020 1725011			

凡例 昼間施工 夜間施工





