

週 間 工 程 表

現場 代理人	監 理 技術者

伊丹市 上下水道局 整備保全室
下水道課 工務下水Gr 殿

工 事 名 東有岡地区管渠更生工事

請 負 者 株式会社 神島組

工 期 自)令和 元年 6月 25日
至)令和 2年 3月 19日

現 場 代 理 人 福島 淳

	(実 施)							(予 定)							備 考
	10月														
	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	
施 工 場 所	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
本施工	東有岡㊟ 16230341	東有岡㊟ 1623056	御願塚㊟ 1327011	昆陽 1021017					東有岡㊟ 1623902	御願塚㊟ 1327012	南町 1628003	昆陽 1021043			
	森本 1920020	鈴原町 1224029	御願塚㊟ 1328062	東有岡㊟ 1723004	東有岡㊟ 1722037				昆陽 1123027	森本 1920009	東有岡㊟ 1722036	東有岡㊟ 1722035			
前処理					東有岡㊟ 1822029 1822028 1822002										

凡例 昼間施工 夜間施工



伊丹市御願塚2丁目付近

